

【復興交付金事業計画の個別事業の実績に関する評価様式】

事業番号 D-22-1 事業名 八幡通り防災公園整備事業
事業費 総額 270,760 千円 (内訳: 本工事費 257,687 千円、調査設計費 13,073 千円)
事業期間 平成 24 年度～令和 2 年度
事業目的・事業地区 東日本大震災の津波被害を踏まえ、現地再建を基本に復興まちづくりを推進することとして策定した多賀城市震災復興計画に掲げるビジョン実現を目指して、早期に多重防御を含めた減災対策を推進していくこととし、今後想定される最大級の津波によるがれき、自動車等の流入物を捕捉して市街地住宅の被害軽減を図るため、八幡通り公園において防災林植栽等の防災公園整備を行う。
位置図 
事業結果 公園名：八幡通り公園 <平成 24 年度～平成 25 年度> ・調査設計 13,073 千円 <平成 28 年度～令和 2 年度> ・本工事 257,687 千円
事業の実績に関する評価 ①事業結果の活用状況に関する調査・分析・評価 ・本計画に基づき多重防御のための公園整備を実施し、津波による漂流物の捕捉機能を確保したことより、住民の安全安心な生活を確保したと考えられる。 ・延長等 L=1,440m W=22m ・植樹状況 788 本、防草工面積 5,000 m ² ②コストに関する調査・分析・評価 ・事業費の設計・積算は、基準書等により実施し、多賀城市契約規則等に基づき契約を行い、業者を選定している。 ・また、コストについては比較できる直近の同種他事業が無いため分析は困難であ

るが、工事費については、今後の維持管理等も含め総合的に検討した上で樹種を決定しており、妥当であると判断できる。

③事業手法に関する調査・分析・評価

・本事業は、以下のとおり、事業を進めることができた。

<想定した事業期間>

調査設計	入札手続き・発注・完了	平成 24 年 4 月～平成 24 年 9 月
工 事	入札手続き・発注・完了	平成 24 年 10 月～平成 31 年 3 月

<実際に事業に要した事業期間>

調査設計	入札手続き・発注・完了	平成 24 年 4 月～平成 26 年 3 月
工 事	入札手続き・発注・完了	平成 28 年 11 月～令和 2 年 12 月

・本計画地の地下で実施した事業（下水道事業(雨水地下貯留施設整備)が完了した箇所から上部空間の工事を実施している。そのため地下での工事の工期の影響により、事業完了が遅れてしまったが、工事間の調整を実施したことにより、遅れを最小限にとどめた。

事業担当部局

建設部復興建設課 電話番号：022-368-1141