

排水設備等工事チェックシート(公共柵取出し用)

計画確認	完了届
------	-----

事業者名:

データ更新年月日: R4.10.7

確認事項		備考	施工者	市
一 下水道本管 (公道内人孔)	1	本管の口径、材質を図面等で確認している	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2	本管の穿孔位置は管頂から120度以内(片側60度以内)の角度で取り出ししている	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3	取り出しに用いる支管は、可とう性のあるものを使用している。 (人孔から直接公共柵を設置する際も継手は可とう性のある継手を使用しなければならない)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	4	人孔から直接取り出しを行う場合、新たに施工するインバートは本管の流れを阻害しないような角度で敷設している。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	5	穿孔位置からインバートまで落差が60cm以上ある場合は、副管(省スペース型内副管)を使用している。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
二 公共柵	1	宅内に設置する公共柵の位置は、官民境界から1m以内に設置している	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2	公共柵には防護ハットを使用し、以下に示す耐荷重を満たしている。 宅地内: 8t以上 道路部: 25t以上(公道部は道路管理者の確認も必要)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
三 工事調書	1	設置する(した)公共柵の官民境界からの距離及び民境界からの距離を記載している。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2	取り出し位置から公道にある上流マンホールからの距離を記載している。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3	取り出し位置から設置する(した)公共柵の距離を記載している。 もしくは取り出し位置から官民境界までの距離を記載している。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	4	取り付け管の勾配を記載している。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
四 その他	1	公道内の人孔から直接取り出し工事を行う場合、事前に人孔を開け、ステップの位置等、穿孔に支障がないか確認をしている。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2	取り付け管は、道路側溝等、他の施設との離隔を十分に確保している。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3	水道や雨水、ガス、電力、NTT等埋設物の確認を行っている。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	4	電力やNTT等、他の関係団体との調整や協議を十分に行っている。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	5	(完成届の場合のみ) 計画確認時から大幅な計画変更はない。 計画変更があった場合、市へと相談した上で施工している。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>